

Materská škola Neposkvrneného srdca
Panny Márie, Kláštornej ul. 1, Malacky, ako
organizačnej zložky Spojenej školy sv.
Františka Assiského, Kláštornej ul. 1,
Malacky

Stavebný denník

stavby.....

IGAZ 949



8 586002 039498

Stredisko - závod

.....

Stavebný denník

stavby. Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny
Márie, kláštorné nám. 1, Malacky, ako
organizovanej zložky Spojenej školy sv.
Fruktiska Assiského, kláštorné nám. 1,
Malacky

Základný list - adresár

Pre objekt (označ. podľa invest. plánu):

Kraj:

úsek:

Okres:

obec:

Miesto:

Zúčastnené strany:

Mená, adresy, telef. zodpov. zástupcov:

Generálny investor:

Rímsko-katolícka cirkev, Bratislavská diecéza

Priamy investor:

Vrchný investor (HS):

Hlavný investor:

Technický (stavebný) dozor investora:

Stály:

Občasný:

Ing. Milan Žilavý - OS

Generálny riaditeľ:

Hlavný stavbyvedúci:

Stavbyvedúci:

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant:

Autorský dozor:

Zmeny a doplnky

PREBRATIE STAVENISKA, VID. SAMOS - 20.11.2020
TATNY PROTOKOL

§

POČASIE: ZAMRACENÉ to 8⁰⁰ 7°C 25-26.11.2020

BÚRACIE PRÁCE, BÚRANIE PRIEČOK SOCIÁLOK,
KTYČENIE PRÍSTAVBY PREDSIENE,
ODVOZ SUTE.

PRACOVNÍCI: 4 OSOBY
ODVOZ SUTE: ASA ZOHOR
PRAC. DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰

§

POČASIE: ZAMRACENÉ to 8⁰⁰ 6°C 27.11.2020

BÚRANIE PRIEČOK PLUS NOVÝCH OTVOROV,
DEMONTAŽE SANITZ A SVIETIDIEL.
ODVOZ SUTE.

PRACOVNÍCI: 5 OSOBY
PRAC. DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰
ODVOZ SUTE: ASA ZOHOR

ZAMRACENÉ, t_o 8⁰⁰ 4⁰

30.11.2020

VÝKOPOVÉ PRÁCE ZÁKLADOV PREASIE-
NE, ZISTENÁ KOLÍZIA SO ZDRUŽENOU
VODOITERNOU ŠACHTOU, POZASTAVENIE
VÝKOPOVÝCH PRÁC.

NEŚULAD S PD, PRIEČKA MEDZI PRIESTOJAMI,
7.05-7.06 URČENÁ NA ASANÁCIU JE
NOSNÁ STENA, ŽIADAM O VYJADRENIE
STATIKA.

PRACOVNÍCI: 5 OSÔB

STROJE: CAT 432 E

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

ZAMRACENÉ, t_o 8⁰⁰ 4⁰

1.12.2020

KONTROLNÝ DEN

PRÍTOMNÍ: ŽILAVÝ, MASAROVIC, LONGAMER
JANEČKOVÁ

STAV:

- dodávateľ pokračuje v stavbebylých prácach v zmysle PD
- dodávateľ pri výkopových prácach zistil, že pôvodná vodovodná šachta je v kolízii s výkopovými prácami základov pre priestor 1.01 (A-06 výkres)
- dodávateľ zistil nesúlad v projektovej dokumentácii => priečka medzi priestorami 1.05 - 1.06, ktorá je určená na asanáciu je v skutočnosti nosná stena => žiada o vyjadrenie a doručenie vzniknutého stavu od statika

- dodávateľ zistil pri búracích prácach že
konrá stĺba objektu nie je odizolovaná
hydroizoláciou, na základe toho sa inves-
tícom zriadil o cenovú ponuku na
chemické prevedenie tejto dodávky v
nevyhnutnom rozsahu

ZATRACENÉ, t. 8⁰⁰ 3 €

02.12.2020

PODCHYTENIE STROPU V MIESTNOSTIACH
7.05-7.06 PODPORNOU KONŠTRUKCIOU,
ODSTRÁNENIE ČASTI STENY NA ZHO-
VENIE SONDY PRE STATIKU Z
DŮVODU KONTROLY NOSNEHO SYSTÉMU
STROPU A KROUV NAJ NÍM.

PRACOVNÍCI: 5 OSÔB
PRAC. DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰

ZATRACENÉ, t. 8⁰⁰ 2 €

03-04.12.2020

DODÁVKA A OJADENIE NOVEJ KOOP-
PERNEJ ŠACHTY MIMO KOLÍZIU
SO ZÁKLADMI PRÍSTAVBY, DOPOJENIE
PRÍPOJOK.

PRACOVNÍCI: 6 OSÔB
STROJE: CAT 432 E
PRAC. DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰

ZAMRACENE, t. 8⁰⁰ 5°C

7-9. 12. 2020

ODSTRÁNĎOVANIE KERAMICKÝCH OBRLANŤ
A DLT ŽIEB, SILNE NARUŠENÝCH OMIETOK.PRACOVNÍCI: 5 OSŔB
PRAC. DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰
ODVOZ SVTE AJA ŽOHORZAMRACENE, t. 8⁰⁰ 3°C

10. 12. 2020

KONTROLNÝ DEN

PRÍTŤMNÍ: ŽILAVÝ, LONGAUER, MASAROVIC,
JANEČKŤVÁ

STAV:

- dodávateľ pokračuje v stavbových prácach v zmysle PD
- dodávateľ vyhotovil novú vodovodnú sáchtu, stará (pôvodná vodovodná sáchtu) bola odpojená a znefunkčnená
- ďalej dodávateľ uprotomil na zmeny 3 ks okien, kt. sú v nesúlade => vykaz výmer a projekt požiarnej ochrany

ZAMRACENE, t. 8⁰⁰ 5⁰⁰

11.12.2020

DOKONČENIE ÚSKOPU ZÁKLADOV
VSTUPNEJ HALY, ODSTRANOVANIE
SIARČITÝCH NÁTEROV.PRACOVNÍCI: 5 OSÔB
STRUŽE: CAT 432E
PRAC. DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰

8

ZAMRACENE, t. 8⁰⁰ 3⁰⁰

14-15.12.2020

DETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PÁSOU A
ZÁKLADOVEJ DOSKY VSTUPNEJ
HALYPRACOVNÍCI: 4 OSOBY
PRAC. DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰

8

ZAMRACENÉ, t. 8⁰⁰ 3⁰⁰

16-17. 2020

BÚRANIE PODLAŇ, REALIZÁCIA
LEŽATEJ KANALIZÁCIE. PRI BÚRACÍCH
PRÁČACH BOLA ZISTENÁ ABSENZIA
HYDROIZOLÁCIE A PODKLADNEHO
BEŤONU V MIESTNOSTIACH 1.01, 1.02,
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.14, 1.15. PŮVODNÁ
DLAŽBA JE NALEPENÁ NA 5 CM
NESÚDRŽNED A ZVETRAŇED MŤZA-
NINE. (VSKRES A-02).

ŽIADANÍ PROJEKTANTA A INVESTORA
O UPRESNENIE POSTUPU PRÁČ.

PRÁČOVNÍCI: 6 OSOB

PRÁČ. DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰

ODVOZ SUTĚ ASA ZOHOR.

8

MŤDASNO, t. 8⁰⁰ 2⁰⁰

18.12.2020

KONTROLNÝ DEN

PRÍTOMNÍ: ŽILAVÝ, MASAROVIC, LONGAUER,
JANEČKOVÁ

STAV:

- dodávateľ pokračuje v realizácii stavby podľa pnia v zmysle PID
- počas realizácie búracích prác podlaňh bolo odhalené, že jednotlivé podlaňy ju nesúdržné, bez nosnej vrstvy, bez hydroizolácie, bez tepelnej izolácie
- doporučujem kompletnú asanáciu

podláh v miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03,
1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.14, 1.15, pričom
je potrebné v týchto priestoroch
vytvoriť kompletnú skladbu nových
podláh

PRERUŠENIE PRÁČ, Z DÔVODU PREBIE- 27.12.2020
MAJÚCEJ PANDEMIE COVID-19
A S TÝM SÚVISIACEJ NEPREDVÍDATEĽ-
NEJ SITUÁCIE (KARANTÉNNE PROTIPAN-
DEMIKÉ OPATRENIA).

POĽASNO, $t_{\text{a}} 8^{\circ}\text{C}$ - 2°C

17.07.2020

BÚRANIE PODLÁH V MIESTNOSTIACH
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.14, 1.15

PRACOVNÍCI: 6 OSÔB
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰
ODVOZ SUTE: ASA ZOHOR

ZAMRACENÉ, € 800 - 10

12.07.2021

KONTROLNÝ DEN

PRÍTOMNÍ: ŽILAVÝ, MASAROVIC, LONGAUER,
JANEČKOVÁ

STAV:

- dodávateľ pokračuje v stavbebytových prácach v systéme PD a vzájomných dohôd
- prebieha kompletná výmena všetkých pôvodných skladieb podlaží v miestnostiach 1.01 - 1.07, 1.14, 1.15
- ďalej sa realizujú ostatné prípravné práce na omietkade